

Dobrý den,

V příloze si Vám dovoluji zaslat harmonogramy stavby „II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1.etapa“ pro rok 2021.

- 3. úsek – II. etapa, oprava od obce Slavošov po křížení se silnicí III/33914 Pertoltice v délce 1.580m, 06.04.-04.07.2021, úsek zcela uzavřen, doprava vedena po objízdných trasách
- 4. úsek – I. etapa, oprava od obce Hranice po křížení se silnicí III/03318 v obci Borová délky 1.261m, 19.04.-27.06.2021, oprava po polovinách, úsek řízen za pomoci světelné signalizace
  - II. etapa, oprava od křížení se silnicí III/03318 v obci Borová po obec Zbraslavice, délky 1.016m, 28.06.-12.09.2021, oprava po polovinách, úsek řízen za pomoci světelné signalizace
- 7. úsek – II. etapa, oprava od obce Černíny po obec Zavadilka délky 1.581m, 12.04.-27.06.2021, oprava po polovinách, úsek řízen za pomoci světelné signalizace
  - III. etapa, oprava od křížení se silnicí III/03320 Bahno po křížení se silnicí III/0173 Březová, délky 2.394m, 28.06.-19.09.2021, oprava po polovinách, část úseku vedena jednosměrným provozem a část řízena za pomoci světelné signalizace
  - IV. etapa, oprava od křížení se silnicí III/03320 Bahno v délce 620m ve směru do obce Zavadilka, 20.09.-31.10.2021, oprava po polovinách, úsek řízen za pomoci světelné signalizace

V případě potřeby mne neváhejte kdykoliv kontaktovat

Přeji hezký den

**Adam Příbyl, DiS.**

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy, Provoz Střed  
Stavbyvedoucí



PORR a.s.

Kancelář: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10